

# Pflegeplan 2024

Sortiert nach Jahre

Schloss Hallwyl

Seengen

Parkanlage/Umgebung

Baumpflege

Aufnahmedatum

10.04.2019

ID/Nr Baumstandort	Baumart Massnahmen	Umfang Intervall	Höhe	BP Spez	BP ABI	BP ABII	BPI	BPI	BHI	BHI	Mat/Mieten Pauschalen	Hinweise
<b>schp.010</b> Schlosspark	Silberlinde-tilia tomentosa Baumkontrolle	470 1	cm 26 m	2.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	inkl. Krone inkl. Bericht
<b>schp.010</b> Schlosspark	Silberlinde-tilia tomentosa Kronenverankerung kontrollieren	470 3	cm 26 m	3.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	evtl. Justieren
<b>schp.057</b> Schlosspark	Roskastanie-Aesculus hippocastanum Kronenverankerung kontrollieren	255 0	cm 24 m	2	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	evtl. Justieren
<b>shho.001</b> Hof Vordere Insel	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Pflugeschnitt	320 1	cm 25 m	5	0	0	0	0	0	0	Fr. 80.00	Pilzbefallene Äste entfernen
<b>shvo.001</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	94 3	cm 10 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.002</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	77 3	cm 8 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.003</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	73 3	cm 9 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.004</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	85 3	cm 9 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 20.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.005</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	83 3	cm 9 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.006</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	64 3	cm 7.5 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.007</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	47 3	cm 6 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 20.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.008</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	82 3	cm 8 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.009</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenentlastungsschnitt	55 3	cm 6.5 m	1	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.010</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	56 3	cm 6.5 m	0.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen

<b>shvo.011</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	77 3	cm	9	m								Fr. 5.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.012</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	60 3	cm	6	m								Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.013</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	76 3	cm	8	m								Fr. 50.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.014</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	68 3	cm	9	m								Fr. 50.00	
<b>shvo.015</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	200 3	cm	11	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.016</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	265 3	cm	15	m								Fr. 180.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.017</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	170 3	cm	15	m								Fr. 180.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.018</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	160 3	cm	14	m								Fr. 180.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.018</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Jungbaum freischneiden	160 1	cm	14	m								Fr. 50.00	Nr. 020
<b>shvo.019</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	167 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.020</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenerziehungsschnitt	23 3	cm	5	m								Fr. 20.00	
<b>shvo.021</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	193 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.022</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Jungbaum freischneiden	225 1	cm	15	m								Fr. 50.00	Nr. 020
<b>shvo.022</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	225 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.023</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	175 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.024</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	190 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.025</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	144 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.026</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	153 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen
<b>shvo.027</b> Vorplatz und Allee	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Kronenbegrenzungsschnitt	175 3	cm	15	m								Fr. 150.00	Grösse beibehalten Stammausschläge entfernen

<b>shvo.028</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	220	cm	15	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenbegrenzungsschnitt	3				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 150.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.029</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	196	cm	15	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenbegrenzungsschnitt	3				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 150.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.030</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	170	cm	15	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenbegrenzungsschnitt	3				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 150.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.031</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	255	cm	15	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenbegrenzungsschnitt	3				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 150.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.032</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	170	cm	15	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenbegrenzungsschnitt	3				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 150.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.033</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	170	cm	15	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenbegrenzungsschnitt	3				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 150.00	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.034</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	160	cm	15	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenbegrenzungsschnitt	3				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.15	Stammausschläge entfernen
<b>shvo.035</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	65	cm	9	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenerziehungsschnitt	3				0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 20.00	Lichtraumprofil Strasse
<b>shvo.036</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	70	cm	9	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenerziehungsschnitt	3				0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 20.00	Lichtraumprofil Strasse
<b>shvo.037</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	65	cm	9	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenerziehungsschnitt	3				0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 20.00	Lichtraumprofil Strasse
<b>shvo.038</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	90	cm	9	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenerziehungsschnitt	3				0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 20.00	Lichtraumprofil Strasse
<b>shvo.039</b>	Sommerlinde-Tilia platyphyllos	84	cm	9	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Kronenerziehungsschnitt	3				0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 20.00	Lichtraumprofil Strasse
<b>shvo.045</b>	Ahornblättrige Platane-Platanus X acerifolia	462	cm	30	m														Grösse beibehalten	
Vorplatz und Allee	Baumkontrolle	1				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	inkl. Bericht