SANA BAUMPFLEGE
Quellenweg 5 5616 Meisterschwanden
Tel. 056 6701144 Fax 056 6701142 ag@sana.ch
Rautistrasse 60 8048 Zürich
Tel. 044 4190040 zh@sana.ch

Pflegeprotokoll 2017

Pflegi Muri — Muri AG

ID/Nr	Termin / Standort	Baumart / Massnahmen	Umfang	Höhe	Hinweise
	2017				
pffr.007	Pflegi Friedhof	Schnurbaum-sophora japonica Zusätzliche Kronenverankerung	305 cm	16.5 m	3 starre Kronenanker
Ausführungsdatum	*20.09.2017*	Visum *P. Grosjean*	Temperatur *16*	Wetter *wechselhaft*	Schnittmenge (%) Bemerkungen
pffr.009	Pflegi Friedhof	Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus Kronenverankerung	268 cm	16.7 m	3 dynamische Kronenanker
Ausführungsdatum	*20.09.2017*	Visum *P. Grosjean*	Temperatur *16*	Wetter *wechselhaft*	Schnittmenge (%) Bemerkungen
pfpa.002	Pflegipark	Feldahorn-acer campestre Lichtraumprofil erstellen	205 cm	16 m	Baumkontrolle Seite Hauptstrasse
Ausführungsdatum	*21.09.2017*	Visum *P. Grosjean*	Temperatur *16*	Wetter *sonnig*	Schnittmenge (%) *6* Bemerkungen
pfpa.004	Pflegipark	Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus Lichtraumprofil erstellen	90 cm	12.4 m	Baumkontrolle Seite Hauptstrasse
Ausführungsdatum	*21.09.2017*	Visum *P. Grosjean*	Temperatur *16*	Wetter *sonnig*	Schnittmenge (%) *3* Bemerkungen
pfpa.006	Pflegipark	Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus Lichtraumprofil erstellen	100 cm	12.5 m	Baumkontrolle Seite Hauptstrasse
Ausführungsdatum	*21.09.2017*	Visum *P. Grosjean*	Temperatur *16*	Wetter *sonnig*	Schnittmenge (%) *3* Bemerkungen
pfpa.007	Pflegipark	Rotbuche-Fagus sylvatica Kronenabbau	230 cm	20.6 m	Gemäss Statikmessung Verschoben von 2017
Ausführungsdatum	*21.09.2017*	Visum *P. Grosjean*	Temperatur *16*	Wetter *sonnig*	Schnittmenge (%) *2* Bemerkungen

SANA BAUMPFLEGE
Quellenweg 5 5616 Meisterschwanden
Tel. 056 6701144 Fax 056 6701142 ag@sana.ch
Rautistrasse 60 8048 Zürich
Tel. 044 4190040 zh@sana.ch

pfpa.008 Pflegipark — Rotbuche-Fagus sylvatica — 265 cm — 31 m — Baumkontrolle
Lichtraumprofil erstellen — Seite Hauptstrasse

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) *6* Bemerkungen

pfpa.014 Pflegipark — Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus — 160 cm — 16.5 m — Baumkontrolle
Lichtraumprofil erstellen — Seite Hauptstrasse

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) *3* Bemerkungen

pfpa.014 Pflegipark — Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus — 160 cm — 16.5 m — evtl. Justieren
Kronenverankerung kontrollieren

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) Bemerkungen

pfpa.016 Pflegipark — Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus — 130 cm — 18 m — Hauptstrasse
Baumkontrolle — Wurzelanläufe

Ausführungsdatum *20.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) Bemerkungen

pfpa.017 Pflegipark — Rosskastanie-aesculus hypocastanum — 355 cm — 25 m — 7 dynamische Kronenanker
Kronenverankerung ersetzen — Grobes Totholz entfernen

Ausführungsdatum *19.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *14* Wetter *wechselhaft* Schnittmenge (%) *3* Bemerkungen

pfpa.019 Pflegipark — Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus — 190 cm — 23 m — Baumkontrolle
Lichtraumprofil erstellen — Seite Hauptstrasse

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) *4* Bemerkungen

pfpa.020 Pflegipark — Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus — 125 cm — 19.5 m — Baumkontrolle
Lichtraumprofil erstellen — Seite Hauptstrasse

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) *3* Bemerkungen

pfpa.021 Pflegipark — Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus — 145 cm — 17.5 m — Baumkontrolle
Lichtraumprofil erstellen — Seite Hauptstrasse

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) *3* Bemerkungen

SANA BAUMPFLEGE
Quellenweg 5 5616 Meisterschwanden **Rautistrasse 60 8048 Zürich**
Tel. 056 6701144 Fax 056 6701142 ag@sana.ch **Tel. 044 4190040 zh@sana.ch**

pfpa.022 Pflegipark Weissbuche/Hagenbuche-carpinus betulus 150 **cm** 19 **m** Baumkontrolle
Lichtraumprofil erstellen Seite Hauptstrasse

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) *4* Bemerkungen

pfpa.031 Pflegipark Ginkgo-ginkgo biloba 220 **cm** 23.5 **m** 5 dynamische Kronenanker
Kronenverankerung ersetzen

Ausführungsdatum *21.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *16* Wetter *sonnig* Schnittmenge (%) Bemerkungen *5! Dyn Kronenanker*

pfpa.038 Pflegipark Rotbuche-Fagus sylvatica 355 **cm** 19 **m**
Kronenentlastungsschnitt Vorverschoben von 2018

Ausführungsdatum *19.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *14* Wetter *wechselhaft* Schnittmenge (%) *16* Bemerkungen

pfpa.041 Pflegipark Rotbuche-Fagus sylvatica 370 **cm** 26.8 **m** starrer Kronenanker mit Spannschraube
Kronenverankerung vorgezogen v. 2018

Ausführungsdatum *19.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *14* Wetter *wechselhaft* Schnittmenge (%) Bemerkungen *2 Kronenanker ersetzt!*

pfpa.041 Pflegipark Rotbuche-Fagus sylvatica 370 **cm** 26.8 **m**
Kronenbegrenzungsschnitt Vorverschoben von 2018

Ausführungsdatum *19.09.2017* Visum *P. Grosjean* Temperatur *14* Wetter *wechselhaft* Schnittmenge (%) *14* Bemerkungen